

# TARTU VALLAVOLIKOGU

## REVISJONIKOMISJON

### PROTOKOLL

Kõrveküla

10.03.2023

Aeg: 10.03.2023, algus kell 13.00, lõpp kell 14.00

Koosolekut juhatas komisjoni aseesimees Aivar Soop.

Protokollis Kadri Linamägi.

Koosolekust võtsid osa: Marike Adamka, Valeeri Rubeika, Aivar Soop ja Priit Kirss.

Päevakord:

1. Teehoiukava täitmise jätkuarutelu;
2. Tartu Valla Kommunaali lepingute täitmise jätkuarutelu;
3. Muud teemad, arutelu.

Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

1. Teehoiukava täitmise jätkuarutelu
2. Tartu Valla Kommunaali lepingute täitmise jätkuarutelu

Aivar Soop: Uus teehoiukava on tehtud ja võrreldes eelmisel aastal vastu võetud kavaga, on see kava väga hea. Uus teehoiukava on kooskõlas eelarvega. Kavas on numbrid ettenähtud ja fikseeritud aga kuna me oleme koguaeg rõhutanud, et kõik peaks olema läbipaistev ja arusaadav, siis peaks majandusosakonna juhataja Kadi Kukk'e käest küsima täpsustavaid küsimusi, et millised teed tehakse sisetehingutena ja millised teed tehakse avaliku hankena.

Tartu Valla Kommunaali lepingute täitmised.

#### **Keskuse tee**

Keskuse tee millele maksti 150 tuhat eurot rohkem kui oli ettenähtud. Hinnapakumised tegi Eviko Infra ja tegi Tartu Valla Kommunaal aga häirib see, et kui Kommunaalilt hinda küsiti, siis öeldi juba ette, et toimub sisetehing, seega Kommunaal teadis juba ette, et on sisetehing. Kui vaadata hinnapakumisi, siis Kommunaalil on üks number ja mitte midagi rohkemat ja alla on kirjutatud, et töö käigus võib hind muutuda. Eviko Infral on kõik numbrid välja toodud ja ei olnud lisatud hinna muutumist. Hinnapakumise tegi küll soodsama Kommunaal aga vahepeal maksti Kommunaalile 150 tuhat rohkem ja nüüd tahaks teda kas see tagasimakse on tehtud.

Teine teema on, et tööde lõpp pidi olema 31.08.2022. Tegelikult tehti lisamuudatusi ja selleks kui leping pidi lõpetatud olema oli 168 tuhat eurot veel kasutamata. Kommunaali väitel seisis elu selle taga, et ei saanud valgusteid õigeaegselt. 24. oktoobril palub Kommunaal pikendust, et puude istutamise viivitus, ei ole ühtegi sõna valgustusest. Ükski pikenduse küsimine ei ole seotud valgustusega vaid küsiti lihtsalt pikendust. Omaniku järelevalvet tegi Oleg Lužetski ja temal ei olnud õigus akti allkirjastada, kuna akt allkirjastati 31.10.2022 aga Lužetski

tööleping lõppes 31.08.2022, seega tema volitused olid lõppenud. 31.12.2022 tuli akt, et tühistada see akt kus oli sees enammakstud 150 tuhat eurot. Kõige sellega oli segadust palju ja sellest lähtuvalt peaks teede sisetehingud ja riigihanked selged olema.

### **Viinapruuli tee**

Viinapruuli tee lepingutega on hästi aga lõpetamise kuupäevaks võime kinnitada 21.12.2022. Eelmine aasta on allakirjutanud vastuvõtmise aktile kõik tähtsad inimesed kuupäevaga 21.12.2022. Ja siis esitati ka viimane arve kuupäevaga 28.12.2022. Vahepeal on tehtud vastuvõtu-kasutusakt kuupäevaga 01.09.2021. Tähtaegadest mindi üle üks aasta ja neli kuud. Küsimus kas eetilisel on õigus kui tööd on aasta tagasi lõpetatud siis viimane arve esitada 21.12.2022. Seega on mingi töö eest unustatud arve esitada.

### **Eelarve**

Eelarve on tekkepõhine aga dokumente vaadates selgub, et avalike alade puhastusele detsembris 2022 ei esitatud ühtegi arvet ehk sellest järeldub, et detsembris 2022 Tartu valla territooriumil Tartu Valla Kommunaal ei lükanud lund ega teinud avalike alade puhastusel ühtegi tööd või teine variant on see, et arve esitatid hiljem (jaanuaris 2023). Küsimus, kas lihtsalt töid ei toestatud või arved esitatid hiljem. Sellest anomaaliast oleks vajalik aru saada ja ootaks rahandusosakonna juhataja selgitust.

Komisjonile saadeti koosoleku ajal eelarve täitmine seisuga 31.01.2023.

### **Komisjoni küsimused vallavalitsusele:**

- millised teed tehakse sisetehingutena ja millised teed tehakse avaliku hankena ning kas kvalifitseeruvad need firmad kes tähtaegadest kinni ei pea (Tartu Valla Kommunaal Keskus tee ja Viinapruuli tee näitel);
- Tartu Valla Kommunaalil on esitamata soolahinnad 2022 ja 2023;
- Tartu Valla Kommunaalile enammakstud tagasimakse kinnitus (Keskuse tee enammakstud arve);
- miks Viinapruuli tee viimane arve tegemine jäi nii hiljaks ja kas on makstud;
- Laeva-Valmaotsa kergliiklustee hetkeseis ja kas riigilõiv ja trahv on makstud.

Järgmisele koosolekule kutsuda selgitusi andma majandusosakonna juhataja Kadi Kukk ja rahandusosakonna juhataja Ulvi Viilvere.

Järgmine komisjoni koosolek on 13.04.2023 kell 13.00.

Aivar Soop  
Komisjoni aseesimees

Kadri Linamägi  
Protokollija